Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта

Алапаевский район «01» 05 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя объекта:
Директор ГАУ ДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» Чечулин И.Г. тел. (34346) 48-2-30
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):
Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по Режевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», ст. лейтенант полиции Захаров А. В. тел. 3-50-09 (доб. 4).
(должность представителя и наименование организации)

-представителя обслуживающей организации:

произвела обследование объекта «Заказчика»:
ГАУ ДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская обл., Алапаевский р-н,р.п В.Синячиха, ул.Октябрьская,16а
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:
А3 в соотв. с Р 063-2022 и 2 в соотв. с ПП РФ от 11.02.2017 № 176. Занимает территорию с расположенной на ней двухэтажным зданием. Состоит: санузел, кабинеты, классы, подсобные и служебные помещения.
(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда, наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:
Здание - внешние стены блочные, несущие толщиной 650мм. напольное и потолочное перекрытие бетонные толщиной 250мм. В оконных проемах установлены деревянные окна с обычным стеклом, частично пластиковые. В Центральных дверных проемах установлены металлические двери. На запасных выходах в дверных проемах установлены деревянные двери частично металлические. Имеется пост охраны.
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:
Имеется видеонаблюдение 8 камер (4 улица, 4 внутри) запись событий 30 суток. Для экстренного вызова комплексных сил нарядов полиции установлена тревожная сигнализация Астра-Р. Шлейфы тревожной сигнализации выведены на Приток-А-КОП-04 с выводом сигнала на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».
(указываются места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства, а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО:
технические средства охраны тревожной сигнализации смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2020 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:
Техническая укрепленность данного объекта соответствует требованиям Р 078-2019, но не соответствует требованиям ПП РФ от 11.02.2017 № 176

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 Заменить оконные конструкции на соответствующие по ГОСТ 31462-2021«Блоки оконные защитные».
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

1.2. Произвести замену эвакуационных выходов на соответствующие 3 классу защиты, по ГОСТ ГОСТ 34593-2019 «Двери защитные».

1.3. Произвести капитальный ремонт ограждения состав основного полотна не ниже 3 класса защиты по ГОСТ 57278-2016. При установке основного защитного ограждения, предусмотреть опорные столбы для установки на них камеры видеонаблюдения и охранное освещение за периметром территории.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. Дооборудовать систему охранного телевиденья в соответствии с разработанной проектной документацией
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, [illegible] для [illegible] мест объекта)

2.2. Установить охранное освещение на территории учреждения

2.3. Дооборудование системы речевого оповещения и управления эвакуацией с функцией координации движения в ручном режиме.

2.4. Обеспечение охраны объекта сотрудниками подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны или частных охранных организаций

Представители: «ОВО» ________ / ________ /

Представитель объекта ________ Чечулин И.Г.